

**План по устранению нарушений
по пожарной безопасности, указанных в предписании № 670/1/1 от 27.08.2021г.
и принятию мер по их выполнению.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений, требования пожарной безопасности	Мероприятия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
г. Пермь, ул. Таборская, 22а						
1	На путях эвакуации в коридорах не предусмотрено аварийное освещение	ст. 4 ч. 4, ч. 2,9 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23,37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.1-7.6.3 СП 52.13330.2016	21.09.2021	Установка аварийного освещения	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
2	Двери из помещений № 24, 25 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре (помещение № 26 в соответствии с техническим планом).	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 6 п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
3	Двери из помещений № 12, 13, 14 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещение № 15 (в	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 6 п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено

	соответствии с техническим планом)	Российской Федерации», п. 4.3.4 СП 1.13130.2020				
4	Двери из помещений № 74, 75 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещения № 76 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
5	Двери из помещений № 69, 71 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещения № 70 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
6	Двери из помещений № 48, 49 (в соответствии с техническим планом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре помещения № 50 (в соответствии с техническим планом)	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. б п. 27 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
7	В помещении № 23 (в соответствии с техническим планом) при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений (объемно-планировочных решений эвакуационных путей) - допущена перепланировка (по факту установлены дополнительные стены).	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16, 23 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»; п. 1.3 СП 1.13130.2020	01.02.2022	Актуализировать технический паспорт объекта: г. Пермь, ул. Таборская, 22а	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Не выполнено

8	Путь эвакуации в общем коридоре не выделен перегородкой, предусмотренной от пола до перекрытия. (Сняты двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 63) и коридором (по тех. паспорту помещение № 62).	п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима Российской Федерации»; п. 5.2.7 СП 2.13130.2020.	01.12.2021	Установить двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 63) и коридором (по тех. паспорту помещение № 62).	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
9	Размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 части здания и помещения складского назначения (помещение № 46 в соответствии с техническим планом) объекта не выделено противопожарными преградами (по факту отсутствует противопожарная дверь)	п. 4 ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.12.2021	Установить противопожарную дверь	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
10	Двери из помещений № 24 (в соответствии с тех. паспортом) в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 12343; п. 6 п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020	21.09.2021	Демонтаж, монтаж двери в положение не блокирующее путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
11	Двери из помещений № 83, 84 в открытом положении блокируют путь эвакуации в коридоре № 85.	ст. 4 ч. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 12343; п. 6 п. 27 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено

		Российской Федерации”; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020				
12	Двери из помещений № 78, 79 в открытом блокируют путь эвакуации в коридоре № 81.	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	21.09.2021	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
13	Путь эвакуации в общем коридоре не выделен перегородкой, предусмотренной от пола до перекрытия. (Сняты двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 72) и коридором (по тех. паспорту помещение № 71))	Демонтаж, монтаж дверей в положение не блокирующих путь эвакуации в коридоре	01.12.2021	Установить двери эвакуационного выхода в дверном проеме между помещением (по тех. паспорту помещение № 72) и коридором (по тех. паспорту помещение № 71)	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
14	В помещении № 77 (в соответствии с техническим планом) отсутствует систем автоматической пожарной сигнализации.	4 ч. 4 ст. 83ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.; АА, таблица АЗСП .5.13130.2009; п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.4, таблица 3 СП 486.1311500.2020; п. 4, таблица 3 НПБ 110-03	21.09.2021	Установить автоматическую пожарную сигнализацию	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено Акт о проведении технического обслуживания системы пожарной сигнализации
15	Нарушен принцип эвакуации из помещений № 81,82 (В	ст. 4, 89 Федерального закона от	01.12.2021	Установить перегородку во	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено

	соответствии с техническим планом) (по факту эвакуируемся из помещения в коридор, из коридора эвакуируемся в помещение, из помещения эвакуируемся в коридор, из коридора эвакуируемся на лестничную клетку, из лестничной клетки эвакуируемся непосредственно на ружу	22.07.2008 № 123-ФЗ		избежание нарушения принципа эвакуации		
16	Размещаемое в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 части здания и помещения складского назначения (помещение № 50 в соответствии с техническим планом) объекта не выделено противопожарными преградами (по факту отсутствует противопожарная дверь	п. 4 ст. 4, п. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	01.12.2021	Установить противопожарную дверь	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
17	Выходы из 1- го этажа на лестничную клетку (по факту помещение № 16 в соответствии с техническим паспортом) не оборудована дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.6 СП 4.13130.2013	01.12.2021	Установить двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
18	Нарушен принцип эвакуации из помещения № 25,26 (в соответствии с техническим планом) (по факту эвакуируемся из помещения	ст. 4, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.02.2022	Актуализировать технический паспорт объекта: г. Пермь, ул. Таборская, 22а	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Не выполнено

	в коридор, из коридора эвакуируемся в помещение, из помещения эвакуируемся в коридор, из коридора эвакуируемся на лестничную клетку, из лестничной клетки эвакуируемся непосредственно наружу					
г. Пермь, ул. Героев Хасана, 47в						
19	В подвальном этаже здания допущено размещение помещений производственного и складского назначения (помещение № 1 (склад), 15 (помещение дезинфекции), 18 (архив) в соответствии с техническим планом)	п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1.4, 4.16 СП 4.13130.2013	01.02.2022	Произвести расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
20	В подвальном этаже из коридора (помещение № 14 в соответствии с техническим паспортом) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаление продуктов горения в случае возникновения пожара.	п. 4 ст. 4, ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.2 СП 7.13130.2013	01.02.2022	Установка противопожарных дверей	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено

**План по устранению нарушений
по пожарной безопасности, указанных в предписании № 107/1/1 от 25.02.2021г.
и принятию мер по их выполнению.**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушений, требования пожарной безопасности	Мероприятия, направленные на устранение нарушений и срок их исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
Г. Пермь, ул. Таборская, 22а						
1	Ширина эвакуационных выходов из лестничной клетки №1, №2, №3, №4 непосредственно наружу менее 1,2 м.	П. 1, ч.2, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	Отчет №660/В/0347/2021-62 от 21.07.2021 года по оценке индивидуального пожарного риска объекта защиты «Здание ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: 614021, Пермский край, г. Пермь, ул. Таборская, 22А».	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
2	Ширина эвакуационных выходов, из коридоров первого этажа непосредственно наружу менее 1,2 м.	П. 1, ч.2, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	14.03.2022	Отчет №660/В/0347/2021-62 от 21.07.2021 года по оценке индивидуального пожарного риска объекта защиты «Здание ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: 614021, Пермский край, г. Пермь, ул. Таборская, 22А».	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено

		Эвакуационные пути и выходы»)				
3	Ширина маршей и площадок лестничных клеток №1, №2, №3, №4 менее 1,2 м.	П. 1, ч.2, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	Отчет №660/В/0347/2021-62 от 21.07.2021 года по оценке индивидуального пожарного риска объекта защиты «Здание ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: 614021, Пермский край, г. Пермь, ул. Таборская, 22А».	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено
4	Ширина проемов выходов в лестничные клетки на первом и втором этаже №1, №2, №3, №4 менее 1,2 м.	П. 1, ч.2, ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (Взамен п. 5.3.13 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	14.03.2022	Отчет №660/В/0347/2021-62 от 21.07.2021 года по оценке индивидуального пожарного риска объекта защиты «Здание ГБУ ПК «ЦСА» г. Перми по адресу: 614021, Пермский край, г. Пермь, ул. Таборская, 22А».	Зам директора по АХЧ Паршаков А.В.	Выполнено